

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**




EL AYUNTAMIENTO
2018-2021



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICION Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TORRES CAMINO, COMUNIDAD COLONIA MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC.** CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE **\$4'030,534.58 (CUATRO MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.)** A CARGO DEL EJECUTOR ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO		
PROGRAMADA	ALCANZADA	
285 Beneficiarios	285 Beneficiarios	
METAS DEL PROYECTO		
CONCEPTO	UNIDAD	ALCANZADAS
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 30 CM., DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2; AGR. MAX. 20MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIEN: EXCAVACION, CINBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL (JUNTAS CONSTRUCTIVAS A CADA 3.00 MTS.)	ML	907.46
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 25MM, 10.00 CM. DE ESPESOR, ACABADO COSTALEADO, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD, CONSIDERAR TAMBIÉN: ACARREO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACION DE HASTA 20M DE LONGITUD HORIZONTAL	M2	684.80
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 T.M.A. 38MM, REVENIMIENTO 10 ±2CM. ACABADO TIPO AEROPUERTO DE 15.00 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: JUNTA DE CONSTRUCCION (FINAL DE DIA) CON VARILLA LISA #5@ 60CM L=60 CM, SEGUN PROYECTO, COLORANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONSIDERAR TAMBIEN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO METALICO Y MADERA EN CURVAS, DESCIMBRADO, COLADO Y TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSION, NIVELACION, MUESTRA, DESMOLDANTE, ESTAMPADO, LIMPIEZA, LAVADO, SELLADOR, ENDURECEDOR, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION HASTA 20.00M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, CURADO CON MEMBRANA APLICADA SEGUN FICHA TECNICA DE FABRICANTE	M2	3319.32



Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

MONTEMARIANA

Sergio Gonzalez

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

216

225

PRESUPUESTO					
APROBADO			EJERCIDO		
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$4,030,534.58	\$0.00	\$0.00	\$4,030,534.58	\$0.00	\$0.00

I. EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, SIENDO LAS 9:00 A.M., DEL DÍA MARTES 13 DE AGOSTO DE 2019, SE REUNIERON EN LA CALLE TORRES CAMINO, COMUNIDAD COLONIA MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC. LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE:

ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ.- REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
 ING. RICARDO REYES HERNANDEZ. - RESIDENTE DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO
 ARQ. ALEJANDRO CESAR MACÍAS BRIONES.- ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ.- CONTRALOR MUNICIPAL
 ING. ING. INOSENIO MARTINEZ PRIETO.- REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

II. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
MF OP CP FEMM-14-18	\$4,030,534.58
Importe total contratado	\$4,030,534.58


III. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA DE REAL INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS NATURALES)
MF OP CP FEMM-14-18	31-MAYO-2018	27-SEP-2018	13-JUL-2018	9-DIC-2018	150 DÍAS

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE	IVA	REFERENCIA 5% AL MILLAR	MONTO A RECIBIR
ANTICIPO	12/07/2018	\$1'209,160.37		N/A	\$1'209,160.37
ESTIMACIÓN 1	16/07/2018 – 20/11/2018	\$2'781,875.10	\$383,706.91	\$11,990.84	\$1'935,321.73
ESTIMACION 2	21/11/2018 – 9/12/2018	\$ 985,740.39	\$135,964.19	\$4,248.88	\$606,893.67
TOTAL EJERCIDO		\$3,767,615.49			
SUMA TOTAL ESTIMADO		\$3,767,615.49			
TOTAL CONTRATADO		\$3,767,615.49			\$3,751,375.77

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



Handwritten signature and the number 226.

V. DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO MF OP CP FEMM-14-18 EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	13/07/18	N/A
2	FIANZA DE ANTICIPO	30/05/18	1913977
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	30/05/18	1913970
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	16/05/19	1996259

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

VI. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA **ING. SERGIO BERNAL GOZALEZ** REPRESENTADO POR EL **ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ**, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO 1996259

CABE HACER MENCIÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCIÓN POR PARTE DE LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA. LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS., RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICION Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAUNICO EN LA CALLE TORRES CAMINO, COMUNIDAD COLONIA MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC.** AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COMUNIDAD PARA SU CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"


FRESNILLO
2018-2021
Seguiremos haciendo historia
MONTEMARIANA


Electricidad Gonzalez et al.


2197
227


SIENDO LAS 9:00 A.M. DEL DÍA MARTES 13 DE AGOSTO DE 2019 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


LIC. SAÚL MONTIEL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL


ARQ. ALEJANDRO CESAR MARRAS
BRIONES
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS



ING. RICARDO REYES HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA


INVITADO PERMANENTE


ING. INOCENCIO MARTÍNEZ PRIETO
REPRESENTANTE DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

TESTIGO DE ASISTENCIA

LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO
HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

ENTREGA

ING. SERGIO BERNAL GONZÁLEZ
CONTRATISTA

RECIBE

Eleuterio González
BENEFICIARIOS


H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
FRESNILLO
Seguimos haciendo historia
MONTEMARIANA