

**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS  
PUBLICAS  
AVANCE FISICO-FINANCIERO**



FECHA DE REPORTE: **17/JULIO/2020**

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN AV. DE LOS FRESNOS, COL. ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.

**MONTO DE CONTRATO: \$3 373 527.2**

NO. CONTRATO: **MF OP IR GC-04-20**

CONTRATISTA: **ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS**

		INFORMACIÓN FINANCIERA:		
CONCEPTO	MONTO	% FINANCIERO	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DEPOSITO
ANTICIPO	---			
ESTIMACION 1	\$3 183 869.1	94%	OBRA TERMINADA	
ESTIMACION 2	\$87 268.56			PENDIENTE
ESTIMACION 3	\$66 446.96			PENDIENTE
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$3 373 527.2</u></b>			

AVANCE FISICO DE OBRA: **100%**

No. BENEFICIARIOS:

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA**

REPORTE FOTOGRÁFICO:

--	--

SUPERVISOR: ING. JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS