

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA, GASTO CORRIENTE 2020

No. OBRA	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	RESIDENTE	CONTRATISTA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	RECURSOS (FONDO)
2	MF OP AD GC-01-20	PUENTE VEHICULAR LOCALIZADO EN ARROYO PRIETO	\$ 338,695.54	ARQ. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA ORTEGA	LIC. AZUCENA ELIZABETH BÁEZ ÁVILA	11 MARZO 2020	08 JUNIO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	PMO 2020
3	MF OP AD GC-02-20	REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD J. VARELA RICO CUERPO "A", FRESNILLO, ZAC. (PRIMERA ETAPA).	\$ 2,944,339.07	ING. JESÚS RAMÓN TENORIO LOERA	CONSTRUCCIONES EKBEJO S.A. DE C.V. C. ALBERTO HERNANDEZ	07 MARZO 2020	05 ABRIL 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA, GASTO CORRIENTE 2020
4	MF OP IR GC-05-20	REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD J. VARELA RICO CUERPO "B", FRESNILLO, ZAC. (SEGUNDA ETAPA)	\$ 2,364,423.92	ING. JESÚS RAMÓN TENORIO LOERA	CONSTRUCCIONES EKBEJO S.A. DE C.V. C. ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	04 ABRIL 2020	03 MAYO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	PMO 2020
5	MF OP AD GC-04-20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AQUILES SERDAN Y REFORMA, COL. CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 342,629.00	ING. ANDRÉS REYES HERRERA	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V. C. MA. DEL SOCORRO PARGAS ALONSO	28 MARZO 2020	26 JUNIO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	PMO 2020
6	MF OP AD GC-03-20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO (TOMAS DOMICILIARIAS) AV. DE LOS FRESNOS, COL. ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 145,732.19	ING. ANDRÉS REYES HERRERA	ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	28 MARZO 2020	26 ABRIL 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	PMO 2020
7	MF OP IR GC-04-20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN AV. DE LOS FRESNOS, COL. ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 3,373,527.20	ING. ANDRÉS REYES HERRERA	ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	01 ABRIL 2020	29 JULIO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	PMO 2020
8	MF OP IR GC-07-20	REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN CALLE ALLENDE Y AV. HIDALGO, COLONIA CENTRO (SEGUNDA ETAPA), CENTRO HISTÓRICO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 2,217,289.22	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V. ING. SALVADOR DARIO HERNANDEZ	07 MAYO 2020	05 JULIO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
9	MF OP AD GC-05-20	IMPERMEABILIZACION Y BAJADAS PLUVIALES EN CENTRO DE SERVICIOS, SNTE SECCION 34.	\$ 400,040.26	ARQ. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA ORTEGA	C. SALVADOR GALVAN BELTRAN	28 MARZO 2020	26 MAYO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	PMO 2020
10	MF OP IR GC-03-20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COMUNIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 1,629,126.84	ING. ANDRÉS REYES HERRERA	ARQ. EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	19 MARZO 2020	16 JUNIO 2020	96%	100%	OBRA TERMINADA	PMO 2020
11	MF OP AD GC-06-20	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 179,101.48	ARQ. DANIEL SOTO	C. JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	24 ABRIL 2020	13 MAYO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	PMO 2020
12	MF OP IR GC-11-20	CONSTRUCCION DE PLAZA EN CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 1,090,917.85	ING. GUMARO HERNÁNDEZ LÓPEZ	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V. LIC. JOSE LUIS RAMIREZ MUÑOZ	13 JUNIO 2020	27 JULIO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
13	MF OP IR GC-12-20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LA LAGUNA Y CALLE FRENTE AL TEMPLO, EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 2,692,592.79	ING. GUMARO HERNÁNDEZ LÓPEZ	MANANTIAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. LIC. ERWIN SALAS ABASOLO	13 JUNIO 2020	27 JULIO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
14	MF OP AD GC-08-20	REMODELACIÓN DE PASAJE PEATONAL DEL CENTRO HISTÓRICO, ILUMINACIÓN ESCENICA EN MERCADO Y CALLE.	\$ 576,509.48	ING. RICARDO REYES HERNANDEZ	C. MARCO ANTONIO CORREA CHACON	04 JUNIO 2020	03 JULIO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
15	MF OP AD GC-07-20	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 36" EN CALLE LA SALLE (ENTRE BLVD HOMBRES ILUSTRES Y CALLE 18 DE MARZO), COL. LA SALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 1,501,707.35	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	C. KAREN GURROLA ROMERO	06 MAYO 2020	04 JULIO 2020	85%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020

16	MF OP IR GC-09-20	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PATILLOS (ENTRE C. PIRAMIDE DEL SOL Y C. LA SALLE), COL. FRANCISCO GOYTIA Y CALLE LA SALLE (ENTRE C. PATILLOS Y BLVD HOMBRES ILUSTRES) COL. LA SALLE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 2,972,151.58	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	C. KAREN GURROLA ROMERO	13 MAYO 2020	11 JULIO 2020	93%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020 (EST2 PAGADA 12 OCTUBRE 2020)
17	MF OP IR GC-06-20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CABRESTO (ENTRE AVENIDA LIENZO CHARRO Y CALLE DE LA MONTURA) COL. LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 2,217,085.43	ING. ANDRÉS REYES HERRERA	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V. C. MA. DEL SOCORRO PARGAS ALONSO	17 ABRIL 2020	15 JULIO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
18	MF OP AD GC-11-20	REHABILITACIÓN DE GIMNASIO SOLIDARIDAD (TECHO, VESTIDORES, BAÑOS, ESTACIONAMIENTO, LOCALES, ACONDICIONAMIENTO), COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO ZACATECAS.	\$ 898,804.24	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	ING. SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	10 JULIO 2020	07 SEPTIEMBRE 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
19	MF OP IR GC-08-20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CABRESTO (ENTRE CALLE MANGA A CALLE JINETE) COL. LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 2,786,359.59	ING. ANDRÉS REYES HERRERA	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V. C. MA. DEL SOCORRO PARGAS ALONSO	07 MAYO 2020	04 AGOSTO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
20	MF OP IR GC-10-20	REMODELACIÓN DE PASAJE PEATONAL DEL CENTRO HISTORICO (OBRA INDUCIDA).	\$ 3,097,676.13	ING. RICARDO REYES HERNANDEZ	C. KAREN GURROLA ROMERO	13 JUNIO 2020	10 SEPT 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
21	MF OP IR GC-13-20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA SALLE, COLONIA LA SALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 3,443,812.16	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	ARQ. EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	19 JUNIO 2020	16 SEPT 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
22	MF OP AD GC-09-20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, INTERIOR DEL LIENZO CHARRO, INSTALACIONES DE LA FERIA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 192,239.61	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	C. SALVADOR GALVAN BELTRAN	04 JUNIO 2020	23 JUNIO 2020	96%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
23	MF OP AD GC-10-20	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA DESALOJO DE AGUA RESIDUALES, EN COMUNIDAD DE BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 261,507.01	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	C. SALVADOR GALVAN BELTRAN	04 JUNIO 2020	03 JULIO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA 2020
24	MF OP AD GC-12-20	MANTENIMIENTO PROFUNDO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL (DUELA), EN EL GIMNASIO SOLIDARIDAD, COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 260,906.70	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	C. ANTONIO MARTINEZ PEREZ	18 JULIO 2020	16 AGOSTO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
25	MF OP AD GC-13-20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1RA Y 2DA PRIVADA GABRIEL LUGO, COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO ZACATECAS.	\$ 549,066.81	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	C. ALFREDO AVILA RAMIREZ	06 AGOSTO 2020	04 SEPT 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
26	MF OP AD SERV GC-01-20	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO SEGUNDA ETAPA AVENIDA DOCTORES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 347,586.41	ING. ANDRÉS REYES HERRERA	C.P. EMILIA SALAZAR CHAIREZ	06 AGOSTO 2020	04 SEPT 2020	96%	100%	TERMINADO	GASTO CORRIENTE 2020
27	MF OP AD SERV GC-02-20	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL TRAMO CARRETERO DE EL TEJUJAN A VICENTE GUERRERO.	\$ 347,428.12	ING. ANDRÉS REYES HERRERA	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA S.A. DE C.V. ING. GUSTAVO RAMIREZ ARELLANO	06 AGOSTO 2020	04 SEPT 2020	100%	100%	TERMINADO	GASTO CORRIENTE 2020
28	MF OP IR GC-14-20	REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD J. VARELA RICO (LATERALES "C" ORIENTE), FRESNILLO, ZACATECAS. (TERCERA ETAPA).	\$ 2,029,724.49	ING. JESÚS RAMÓN TENORIO LOERA	CONSTRUCCIONES EKBEJO S.A. DE C.V. C. ALBERTO HERNANDEZ	01 AGOSTO 2020	30 AGOSTO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
29	MF OP IR GC-15-20	REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD J. VAELA RICO (LATERAL "D" PONIENTE), FRESNILLO, ZACATECAS. (CUARTA ETAPA).	\$ 2,688,589.04	ING. JESÚS RAMÓN TENORIO LOERA	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. ING. VICTOR HERNANDEZ HDZ.	01 AGOSTO 2020	30 AGOSTO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
30	MF OP AD GC-15-20	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE A LA DEPORTIVA, COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO (HIDALGO), FRESNILLO ZACATECAS.	\$ 275,279.23	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	C. ALFREDO AVILA RAMIREZ	25 AGOSTO 2020	13 SEPTIEMBRE 2020	83%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
31	MF OP AD GC-14-20	CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LOS ROSALES (EL CUERVO), FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 1,689,192.28	ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	C. EMILIA SALAZAR CHAIREZ	12 AGOSTO 2020	10 SEPTIEMBRE 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020

32	MF OP AD GC-2020	TRABAJOS REALIZADOS PARA SOFOCAR EL FUEGO EN EL RELLENO SANITARIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 2,685,315.26	ING. JESÚS RAMÓN TENORIO LOERA	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	23 ABRIL 2020		100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
33	OP AD GC-2020	CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CAMINO A SANTA TERESA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 706,998.75	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	16 MARZO 2020		100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
34	MF OP IR GC-19-20	CONSTRUCCION DE PISO, DE LAS CALLES AVENIDA HIDALGO Y CALLE ALLENDE, EN EL CENTRO HISTORICO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 994,352.53	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	ING. SALVADOR DARIO HERNÁNDEZ POBLANO	03 NOVIEMBRE 2020	02 MARZO 2021	100%	100%	OBRA EN PROCESO	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA, RAMO GC 2020
35	MF OP IR GC-18-20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 1,589,944.35	ING. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA COVARRUBIAS	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA S.A. DE C.V.	31 OCTUBRE 2020	27 FEBRERO 2021	93%	100%	OBRA TERMINADA	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA, RAMO GC 2020
36	MF OP AD GC-19-20	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COMUNIDAD TAPIAS DE SANTACRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 318,745.36	ING. GUMARO HERNÁNDEZ LÓPEZ	ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ	22 OCTUBRE 2020	19 ENERO 2021	100%	100%	OBRA EN TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
37	MF OP IR GC-22-20	PAVIMENTACIÓN DE 1,756.79 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 392.54 ML DE GUARNICIONES, 483.88 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 217.25 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO Y 217.25 ML DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, EN LA CALLE SUSTICACAN, ENTRE CALLE APOZOL Y CALLE VILLANUEVA, DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 2,134,130.66	ARQ. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA ORTEGA	ARQ. ALBERTO AVILA SEGOVIA	10 NOVIEMBRE 2020	09 MARZO 2021	46%	99%	OBRA EN PROCESO Se trabaja en ampliación de metas.	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA, RAMO GC 2020
38	MF OP IR GC-24-20	EXTENSIÓN DE RED PRIMARIA PARA ALIMENTAR S.E. TIPO POSTE DE 10 KVA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA DOCTORES.	\$ 1,043,931.20	ING. RICARDO REYES HERNÁNDEZ	LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON	20 NOVIEMBRE 2020	18 ENERO 2021	70%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
39	MF OP AD GC-21-20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS CAMELIAS, COLONIA LA FLORES, FRESNILLO ZACATECAS.	\$ 478,391.01	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	ING. SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	18 NOVIEMBRE 2020	16 ENERO 2021	82%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
40	MF OP AD GC-22-20	PAVIMENTACIÓN DE 476.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. PONCE, COLONIA MANUEL M. PONCE, FRESNILLO ZACATECAS.	\$ 302,536.85	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	ING. LUIS ARMAS MEZA	24 NOVIEMBRE 2020	22 ENERO 2021	83%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
41	MF OP AD GC-16-20	REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA EN LATERAL LADO NORTE DEL PASEO DEL MINERAL Y AV. PLATEROS, FRESNILLO ZACATECAS.	\$ 251,982.15	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ LÓPEZ	17 OCTUBRE 2020	05 NOVIEMBRE 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
42	MF OP AD GC-20-20	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD ESTACION GUTIERREZ EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS.	\$ 297,944.55	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	22 OCTUBRE 2020	27 FEBRERO 2021	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
44	MF OP IR GC-17-20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 2,932,538.10	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	16 OCTUBRE 2020	13 ENERO 2021	84%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
45	MF OP IR GC-23-20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ZACATECAS, DE LA COMUNIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 2,198,695.31	ING. JESÚS RAMÓN TENORIO LOERA	ENERRZAC, S.A. DE C.V.	10 NOVIEMBRE 2020	09 MARZO 2021	100%	100%	OBRA TERMINADA	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA, RAMO GC 2020

46	MF OP IR GC-16-20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1753, COLONIA LA JOYA, (ENTRE CALLE HERRADURA A CALLE LA CURVA Y ENTRE CALLE COLEGIO SAN NICOLAS Y CALLE 30 DE JULIO). FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 2,500,168.76	ING. RICARDO REYES HERNANDEZ	C. KAREN GURROLA ROMERO	16 OCTUBRE 2020	13 ENERO 2021	77%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
47	MF OP IR GC-20-20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, ACCESO PRINCIPAL COMUNIDAD DE PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 2,104,849.57	ING. RICARDO REYES HERNANDEZ	ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	06 NOVIEMBRE 2020	05 MARZO 2021	100%	100%	OBRA TERMINADA	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA, RAMO GC 2020
48	MF OP AD GC-23-20	PAVIMENTACIÓN DE 2,054.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 554 ML DE GUARNICIONES, 685.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PANFILO NATERA Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD EL PARDILLO III, FRESNILLO ZACATECAS. ETAPA 1 TERRACERIAS.	\$ 717,106.47	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	C. ALFREDO AVILA RAMIREZ	28 NOVIEMBRE 2020	24 ENERO 2021	91%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
49	MF OP AD GC-18-20	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE CARRETERA EN TAPIAS DE SANTACRUZ A TORREON DE LOS PASTORES, FRESNILLO ZACATECAS.	\$ 293,920.51	ARQ. PANIAGUA	C. EMILIA SALAZAR CHAIREZ	22 OCTUBRE 2020	19 ENERO 2021	51%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
50	MF OP IR GC-21-20	PAVIMENTACION DE 2,305.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 511.00 ML DE GUARNICIONES, 1,346.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 255.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA COMUNIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 2,582,543.12	ING. ANDRÉS REYES HERRERA	ALPHA - SAFE S. DE R.L. DE C.V. LIC. ERICK DE LA PEÑA SMITH MAC DONALD	10 NOVIEMBRE 2020	09 MARZO 2021	100%	100%	OBRA TERMINADA	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA, RAMO GC 2020
51	MF OP IR GC-26-20	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA PARA RECIBIR PAVIMENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE A LA DEPORTIVA, COLONIA MIGUEL HIDALGO (HIDALGO), FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 1,112,689.32	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	ING. LUIS ARMAS MEZA	16 DICIEMBRE 2020	29 ENERO 2021	84%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
52	MF OP IR GC-25-20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AVENIDA LIENZO CHARRO, DE LA COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 3,415,246.68	ING. ANDRÉS REYES HERRERA	ARQ. EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	02 DICIEMBRE 2020	31 MARZO 2021	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
53	MF OP IR GC-27-20	MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ATRAVÉZ DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS (ETAPA 4)	\$ 3,437,990.14	ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	19 DICIEMBRE 2020	17 ENERO 2021	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
54	MF OP IR GC-29-20	MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ATRAVÉZ DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS (ETAPA 5)	\$ 3,367,977.41	ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	C. MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	19 DICIEMBRE 2020	17 ENERO 2021	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
55	MF OP IR GC-28-20	SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 641,260.26	ARQ. FRANCISCO JAVIER PANIAGUA ORTEGA	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	19 DICIEMBRE 2020	02 ENERO 2021	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020

56	MF OP IR GC-30-20	REMDELACION DE PASAJE PEATONAL DEL CENTRO HISTÓRICO LUMINARIAS E ILUMINACIÓN ESCÉNTRICA FACHADAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE AV. HIDALGO, CALLEJON SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE 1 ERO DE MAYO; COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 1,416,489.91	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON	19 DICIEMBRE 2020	17 ENERO 2021	100%	100%	OBRA EN TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
57	MF OP IR GC-31-20	PAVIMENTACIÓN DE 990.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 194.00 ML DE GUARNICIONES, 40 ML DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO Y 40.00 ML DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 648,455.63	ING. GUMARO HERNÁNDEZ LÓPEZ	ENERRZAC, S.A. DE C.V. C. ANA JOSEFINA ACEVEDO GODINEZ	19 DICIEMBRE 2020	18 MARZO 2021	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
58	MF OP AD GC-24-20	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO PARA REENCARPETAMIENTO EN BLVD. PASEO DEL MINERAL ENTRE BLVD. VARELA RICO Y AV. HUICOT SENTIDO PONIENTE A ORIENTE.	\$ 327,677.48	ARQ. PANIAGUA	C. RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	22 DICIEMBRE 2020	05 ENERO 2021	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
60	MF OP AD GC-28-20	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA SU APLICACIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 550,000.00	ING. RUBEN MEDRANO MUÑOZ	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. C. JUAN MANUEL RIVERA SANCHEZ	29 DICIEMBRE 2020	27 ENERO 2021	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
61	MF OP AD GC-26-20	CONSTRUCCION DE 2,880.27 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE A LA DEPORTIVA Y CALLE RUIZ CORTINEZ DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (HIDALGO), FRESNILLO	\$ 1,020,890.40	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	C. ALFREDO AVILA RAMIREZ	29 DICIEMBRE 2020	27 ENERO 2021	100%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020
62	MF OP AD GC-25-20	CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LOS ROSALES (EL CUERVO), FRESNILLO ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA).	\$ 1,385,500.50	ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	ING. LUIS ARMAS MEZA	29 DICIEMBRE 2020	27 ENERO 2021	88%	100%	OBRA TERMINADA	GASTO CORRIENTE 2020

ESTIMACIÓN
PENDIENTE DE
PAGO.

OBRAS CON OTROS RECURSOS

No. OBR A	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	RESIDENTE	CONTRATISTA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	RECURSOS (FONDO)
1	MF OP CP PRODDER-01-20	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO.	\$ 8,900,085.21	ING. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA COVARRUBIAS	AQUA DEL GUADIANA S.A. DE C.V. ING. LUIS CARLOS IBAÑEZ BUENO	21 MARZO 2020	18 MAYO 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA (EST1 pagada 12 nov 2020 y Est2 pag 13 nov 2020).	PRODDER 2020

3	MF OP CP PRODDER-02-20	SECTORIZACION ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 5,978,084.87	ING. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA COVARRUBIAS	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRÁULICAS S. DE R.L. DE C.V. ING. HECTOR EDUARDO VELASCO VENEGAS	12 AGOSTO 2020	09 NOVIEMBRE 2020	87%	90%	OBRA EN PROCESO	PRODDER 2020
1	MF OP CP ADQ BID-01-20	CORRECCION DE ERRORES DE MICROMEDICION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE 3,600 MEDIDORES, TIPO CHORRO MÚLTIPLE, CLASE "C", CUERPO PLÁSTICO CON PROTECCIÓN IP68, CON TORNILLO DE CALIBRACIÓN INTERNO; INCLUYE LAS PIEZAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN: CUADRO DE MEDICIÓN (NIPLES, CODOS, COPLES) VÁLVULA ANTIFRAUDE, VÁLVULA DE EXPULSIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE.	\$ 3,581,964.00	ING. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA COVARRUBIAS	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	30 SEPTIEMBRE 2020	30 DICIEMBRE 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA (est 1 pagada 30 dic 2020)	PRODI 2020
3	MF OP IR ADQ BID-03-20	MEJORA DEL SISTEMA COMERCIAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 1 CAJERO AUTOMÁTICO QUE FACILITE A LOS USUARIOS EL PAGO DEL SERVICIO A CUALQUIER HORA DEL DÍA Y REGISTRO SISTEMÁTICO DE LA COBRANZA.	\$ 577,680.00	ING. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA COVARRUBIAS	ELECTRÓMECANICOS MONTERREY S.A. DE C.V.	18 DICIEMBRE 2020	31 DICIEMBRE 2020	100%	100%	TERMINADA (Est1 pagada 30 dic 2020)	PRODI 2020
4	MF OP IR ADQ BID-04-20	SISTEMA COMERCIAL INTEGRAL, CONSISTENTE EN: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE COMPUTO (WINDOWS SERVER PARA SERVIDOR, 20 LICENCIAS OFFICE 365 Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL), 20 EQUIPOS DE COMPUTO, 6 LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, 9 IMPRESORAS, 3 IMPRESORAS PARA GENERACIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO, Y 15 DISPOSITIVOS PARA TOMA DE LECTURA DE CAMPO."	\$ 1,908,029.14	ING. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA COVARRUBIAS	AGUA SOLUCIONES S. DE RL MI	18 DICIEMBRE 2020	31 DICIEMBRE 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA DE FABRICACIÓN (Est1 pagada 30 dic 2020)	PRODI 2020
1	MF OP IR FIV-01-20 (IO-320101115-N102-2020)	MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVÉS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 1).	\$ 3,411,257.59	ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V. C. DAVID SANTIAGO TREJO	03 OCTUBRE 2020	01 NOVIEMBRE 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA (Est1 pagada 19 nov 2020)	RAMO 33 FONDO IV 2020
2	MF OP IR FIV-02-20	MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO A TRAVÉS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL EN FRESNILLO, ZACATECAS (ETAPA 2)	\$ 3,390,079.41	ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	C. MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	20 NOVIEMBRE 2020	19 DICIEMBRE 2020	100%	100%	OBRA TERMINADA (anticipo pag 09 dic 2020, EST1 pagada 24 dic 2020)	FONDO IV 2020
3	MF OP CPE FIV-01-20	MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO A TRAVÉS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL. EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 3).	\$ 6,632,221.96	ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V. C. DAVID SANTIAGO TREJO	17 DICIEMBRE 2020	14 FEBRERO 2021	100%	100%	OBRA TERMINADA (est1 pag 30 dic 2020, est2 y 3 pag 31 dic 2020).	FONDO IV 2020